

ČLENĚNÍ VÝSTAVBY

1. Zahájení prací: vypracování pasportu, geodetické zaměření prístupů, zajištění zařízení staveniště, včetně staveništních přípojek, zajištění prostorů dotčených stavbou pomocí dřevoštěpkových desek proti přístupu veřejnosti do výtahové šachty, demontáže kompletních dřevních otvorů (dveřní křídlo, zárubeň), zazdění těchto otvorů dle PD, a současně zadány podklady pro výrobu technologických částí, předpokládaná doba trvání této činnosti bude 4 měsíc.
2. Souběžně budou probíhat bourací práce (vyřezání stropních konstrukcí nad stávajícím výtahem) + vybourání dělicích konstrukcí. Předpokládaná doba této činnosti bude 3 měsíce
3. Následně bude odstaven a demontován výtah + vybourání posledního stropu a střechy, vertikální transport vybouraného materiálu z jednotlivých podlaží, zahájení výroby nosné ocelové konstrukce výtahu předpokládaná doba trvání této činnosti bude 2 měsíce.

Časový harmonogram												
měsíce typ činnosti												
1												
2												
3												

6. měsíců

PZN: termíny zde uvedené, jsou brány jako optimální bez omezení.