

STAVBA:	LESNÁ CESTA REMITÁŽ-ZLATNO - REKONŠTRUKCIA
INVESTOR:	LESY SR, š.p., OZ TOPOLČIANKY
MIESTO:	JELENEC, k.ú. Jelenec, Kostol'any p/Tribečom
ÚČEL PD:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
G. P.:	PRONSTAV ZLATÉ MORAVCE, Továrenská 53

POV - Technická správa

1. Technická správa

Charakteristika staveniska

Stavenisko: sa nachádza v k.ú. Jelenec, Kostol'any p/Tribečom

Záber pôdy: navrhovaná rekonštrukcia lesnej cesty nekladie požiadavky na záber pôdy.

Geologické a hydrogeologické pomery :

V čase vypracovania projektu neboli známe geologické pomery staveniska.

Koncepcia postupu výstavby

Predpokladaný postup prác je v celom profile s obmedzovaním prístupu mimo pracovníkov zhotoviteľa.

Presný postup bude určený v harmonograme po stanovaní zhotoviteľa prác.

Koncepcia zariadenia staveniska v členení na využitie existujúcich objektov

Doterajšie objekty zariadenia staveniska, trvalé stavebné objekty budované v predstihu vhodné pre zariadenie staveniska nie sú.

Potreba novobudovaných objektov zariadenia staveniska

Počas prác budú využívané mobilné zariadenie staveniska. Rozsah prác nevyžaduje budovanie objektov zariadenia staveniska.

Prevádzkové zariadenia staveniska

Materiál použitý na práce bude dovážaný priebežne a zabudovaný bez medziskládok. V prípade medziskládok sa využije plocha pre výhybne resp. odbočky zväznic.

Sociálne zariadenie staveniska

Dodávateľ stavby zriadi pre pracovníkov stavby sociálne zariadenie priamo na stavenisku v mobilných zariadeniach. Vzhľadom na rozsah stavby s ubytovaním a jedálňou sa neuvažuje. V kancelárii stavbyvedúceho bude vybavenie prvej pomoci. Zariadenia budú postupne presúvané podľa potreby pracoviska.

Zaistenie prívodu vody a energií na stavenisko

Voda pre stavebné účely bude podľa potreby dovážaná v cisterne.

Elektrická energia pre stavebné účely bude podľa potreby zabezpečená pojazdným zdrojom.

Telefón bude využívaný mobilný.

Dopravné trasy pre presun rozhodujúcich dodávok a materiálov

Dopravné trasy vedú po lesnej ceste z obce Jelenec. Trasa nevyžaduje úpravy z hľadiska potrieb prísunu materiálov a dodávok.

Dopravné značenie počas výstavby

Lesná cesta je uzatvorená závorami, ktoré budú slúžiť pre zabránenie vstupu vozidiel mimo dopravných prostriedkov zhotoviteľa stavby.

Predpokladaný počet pracovníkov

Je predpokladom, že na stavbe budú pracovať celkom 6 pracovníci.

Sociálne zabezpečenie budú mať zaistené v mobilnom zariadení.

Vplyv realizácie stavby na životné prostredie a spôsob obmedzenia resp. vylúčenia nežiaducich vplyvov

Realizácia stavby svojím charakterom nebude nepriaznivo vplyvať na životné prostredie. Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrebu obmedzenia resp. vylúčenia prípadných nežiaducich vplyvov spôsobených uskutočňovaním stavby je potrebné počas výstavby prísne dodržiavať platné predpisy o prevádzke motorových vozidiel a mechanizmov tak, aby neboli podzemné vody kontaminované ropnými látkami ap. Treba dbať, aby nezostali znečistené verejné komunikácie pôsobením dopravných prostriedkov zabezpečujúcich výstavbu lesnej cesty.

Klasifikácia druhov a množstva odpadov vznikajúcich počas výstavby a spôsob ich zhodnotenia resp. zneškodnenia je v časti Súhrnná technická správa.

2. Organizácia a riadenie výstavby

Lehoty výstavby s predpokladaným termínom zahájenia a ukončenia stavby

Zahájenie stavby bude nasledujúci mesiac po ustanovení zhotoviteľa.

Predpokladaný termín ukončenia 8 mesiacov po zahájení stavby.

Bude upresnený v zmluvných vzťahoch s dodávateľom stavebných prác.

Dodávateľ stavby bude určený výberovým konaním.

Určenie stavebných objektov, ktoré je potrebné uviesť do predbežného užívania

Stavba bude investorovi odovzdaná po ukončení všetkých prác v dohodnutom termíne .

Časový postup likvidácie zariadenia staveniska

Odstránenie zariadenia staveniska zabezpečí dodávateľ stavby najneskôr 1 mesiac po ukončení stavby. V tom istom termíne uvedie priestory využívané na zariadenie staveniska do pôvodného stavu podľa dohody s investorom.

Vypracoval : Ing. Peter Žiak, Ing. Dušan Ondrejka
Zlaté Moravce : 07 – 2018

