

Príloha č. 3 zmluvy

**Harmonogram vykonávania diela a platobný kalendár**

Míľnik	Predpokladaný počet týždňov (T)	Financovanie % z ceny diela	Požiadavka na predloženie dokladu
Začiatok realizácie			ZoD
Potvrdenie termínu dodania mechanických a strojných zariadení	ZoD+3T	50%	Písomné potvrdenie dodávateľa a výrobcu technológií
Vypracovanie RD a jej odsúhlasenie Objednávateľom	ZoD <sup>1</sup> +12T		Dokumentácia
Potvrdenie termínu prepravy mechanických a strojných zariadení	ZoD+40T	30%	Protokol o preprave technológie na lokalitu
Dodávka mechanických a strojných častí zariadení na výrobu vodíka na lokalitu	ZoD+49T najneskôr však do 28.12.2023	20%	Protokol o prebratí technológie
Inštalácia, montáž a testovanie mechanických a strojných častí vrátane elektro a SKR zariadení na výrobu vodíka, vykonanie IS po ukončení montáže preukázané protokolom podpísaným oprávnenými osobami za Dodávateľa a Objednávateľa	ZoD+64T		Protokol o inštalácií a montáži (studený test)  Protokoly o realizácií komplexných inštalácií a montáži (PKV)
Úspešné vykonanie PKV a KV preukázané protokolom podpísaným oprávnenými osobami za Dodávateľa a Objednávateľa	ZoD+68T, najneskôr však do 30.04.2024		Protokol o realizácií KV
Odovzdanie a prevzatie diela a uvedenie do prevádzky	ZoD+68T, najneskôr však do 30.04.2024		ZoP, Preberací protokol o konečnom prevzatí Diela
Meraná prevádzka do 30.6.2024			