1.ETAPA
-Počas tejto etapy bude zrealizovaná výmena zábradlia
-Práce budú prebiehať pod ochranou prenosného dz
-Počas prác na ceste III/499 a III/507 ostanú zachované 2 jazdné pruhy v celkovej šírke min. 5,5m



2.ETAPA
-Počas tejto etapy bude zrealizovaná rekonštrukcia cesty III/499 v dĺžke cca.200m.
-Práce budú prebiehať pod ochranou prenosného dz
-Dopravná počas prác na ceste III/499 bude zvedená do jestvného jazdného pruhu a bude riadená svetelnou signalizáciou.
-Šírka jazdného pruhu ostane zachovaná v min. šírke 3,0m



3.ETAPA
-Počas tejto etapy bude zrealizovaná rekonštrukcia cesty III/499 v dĺžke cca.200m.
-Práce budú prebiehať pod ochranou prenosného dz
-Dopravná počas prác na ceste III/499 bude zvedená do jestvného jazdného pruhu a bude riadená svetelnou signalizáciou.
-Šírka jazdného pruhu ostane zachovaná v min. šírke 3,0m



4.ETAPA
-Počas tejto etapy bude zrealizovaná rekonštrukcia cesty III/499 v dĺžke cca.160m.
-Práce budú prebiehať pod ochranou prenosného dz
-Dopravná počas prác na ceste III/499 bude zvedená do jestvného jazdného pruhu a bude riadená svetelnou signalizáciou.
-Šírka jazdného pruhu ostane zachovaná v min. šírke 3,0m



5.ETAPA
-Počas tejto etapy bude zrealizovaná rekonštrukcia cesty III/499 v dĺžke cca.120m.
-Práce budú prebiehať pod ochranou prenosného dz
-Dopravná počas prác na ceste III/499 bude zvedená do jestvného jazdného pruhu a bude riadená svetelnou signalizáciou.
-Šírka jazdného pruhu ostane zachovaná v min. šírke 3,0m



6.ETAPA
-Počas tejto etapy bude zrealizovaná rekonštrukcia cesty III/499 v dĺžke cca.50m.
-Práce budú prebiehať pod ochranou prenosného dz
-Počas prác na ceste III/499 a III/507 ostanú zachované 2 jazdné pruhy v celkovej šírke min. 6,0m
-V križovatke budú jazdné pruhy vyznačené značkovacou fóliou



7.ETAPA
-Počas tejto etapy bude zrealizovaná rekonštrukcia cesty III/499 v dĺžke cca.120m.
-Práce budú prebiehať pod ochranou prenosného dz
-Dopravná počas prác na ceste III/499 bude zvedená do jestvného jazdného pruhu a bude riadená svetelnou signalizáciou.
-Šírka jazdného pruhu ostane zachovaná v min. šírke 3,0m



8.ETAPA
-Počas tejto etapy bude zrealizovaná rekonštrukcia cesty III/499 v dĺžke cca.70m.
-Práce budú prebiehať pod ochranou prenosného dz
-Počas prác na ceste III/499 ostanú zachované 2 jazdné pruhy v celkovej šírke min. 6,0m
-V križovatke budú jazdné pruhy vyznačené značkovacou fóliou



9.ETAPA
-Počas tejto etapy bude zrealizovaný strelový ostrovček na ceste III/499.
-Práce budú prebiehať pod ochranou prenosného dz
-Počas prác na ceste III/499 ostanú zachované 2 jazdné pruhy v šírke min. 2x3,0m



10.ETAPA
-Počas tejto etapy bude zrealizovaná rekonštrukcia cesty III/499 v dĺžke cca.60m.
-Práce budú prebiehať pod ochranou prenosného dz
-Počas prác na ceste III/499 ostanú zachované 2 jazdné pruhy v celkovej šírke min. 6,0m
-V križovatke budú jazdné pruhy vyznačené značkovacou fóliou



DZ JE SO BUDE OSADENÉ POČAS CELEJ DOBY VÝSTAVBY VO VŠETKÝCH PRACOVNÝCH ETAPÁCH

11.ETAPA
-Počas tejto etapy bude zrealizovaná rekonštrukcia cesty III/499 v dĺžke cca.240m.
-Práce budú prebiehať pod ochranou prenosného dz
-Dopravná počas prác na ceste III/499 bude zvedená do jestvného jazdného pruhu a bude riadená svetelnou signalizáciou.
-Šírka jazdného pruhu ostane zachovaná v min. šírke 3,0m



12.ETAPA
-Počas tejto etapy bude zrealizovaná rekonštrukcia cesty III/499 v dĺžke cca.240m.
-Práce budú prebiehať pod ochranou prenosného dz
-Dopravná počas prác na ceste III/499 bude zvedená do jestvného jazdného pruhu a bude riadená svetelnou signalizáciou.
-Šírka jazdného pruhu ostane zachovaná v min. šírke 3,0m
-V križovatke budú jazdné pruhy vyznačené značkovacou fóliou



13.ETAPA
-Počas tejto etapy bude zrealizovaná rekonštrukcia v križovatke ciest III/499 a III/507
-Dopravná počas prác na ceste III/499 bude riadená pouličnými zostavami dočasnéhoSvetelnej signalizácie



LEGENDA
- STAVENISKO
- NAVRHOVANÉ PRENOSNÉ DZ
- VODOROVNÉ DZ POČAS VÝSTAVBY

POZNÁMKA:
- PRENOSNÉ DZ BUDE VYHOTOVENÉ V ZÁKLADNOM ROZMERE V TRIEDE REFLEXNOSTI 2
- VODOROVNÉ DZ POČAS VÝSTAVBY BUDE VYHOTOVENÉ ZNAČKOVACOU FÓLIOU ORANŽOVEJ FARBY
-PRENOSNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE BUDE VYHOTOVENÉ V ZMYSLE VYHLÁŠKY 9/2009 Z.z.

PRED ZAHÁJENÍM VYKOPÁVKOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI

Súradnicový systém : S-JTSK
Výškový systém : Bpv.

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. Igor ŠEVČÍK
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Igor ŠEVČÍK
VYPRACOVAL	Ing. Igor ŠEVČÍK
KRAJ/OKR	TTSK, Slovenská 16, 917 01 Trnava
ČLENENIE PROJEKTU	ÚROVEŇ
STAVBA	MODERNIZÁCIA CESTY III/499 BANKA
OBJEKT	SO 01 KOMUNIKÁCIE
VÝKRES	SITUÁCIA PRENOSNÉHO DZ

ARGUS-DS s.r.o.
projektovanie dopravných stavieb

PROJEKTANT
ARGUS-DS, s.r.o.
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
tel: 032 650 34 51, 0905 322 768
e-mail:argus@argus-ds.sk, www.argus-ds.sk

STUPEŇ	DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZAČNÚ PRÍPRAVU
MIERKA	1:500
DÁTUM	04 / 2017
KÓDOVÉ ČÍSLO	01-07
FORMÁT	20 x A4
Č.PL	09/17-01