

**Dodatok č. 3**  
**k Zmluve o dielo**  
**č. SNM-MBKH-ZOD/2021/2578**  
**SNM-MBKH-PDL-2021/65**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**Článok I.**

**Zmluvné strany**

**1) Objednávateľ:**

Názov:

**Slovenské národné múzeum**

Oprávnené konať na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-4541/2017-110/15225 zo dňa 10. októbra 2017 o vydaní úplného znenia zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea vydanéj rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea č. MK- 1062/2002-1 z 1. júla 2002 a rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-2493/2019-110/3868 zo dňa 14. marca 2019 o zmene a doplnení zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea.

Sídlo:

Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16

Štatutárny zástupca:

Mgr. Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM

Zamestnanec oprávnený konať vo veciach

a)

zmluvných: Mgr. Helena Ferencová, riaditeľka Slovenského národného múzea –Múzea bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň

b)

fakturácie: Ing. Helena Lentvorská

c)

technických: Ing. Miroslav Ondráš

Právna forma:

štátna príspevková organizácia

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu/IBAN:

SK65 8180 0000 0070 0024 3792

BIC:

SPSRSKBA Štátna pokladnica

IČO:

00164721

DIČ:

2020603068

IČ DPH:

SK 2020603068

Kontakt:

mail: [helena.ferencova@snm.sk](mailto:helena.ferencova@snm.sk); tel.047/2454101

Fakturačná adresa:

Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2,  
P.O.BOX 13, 810 06  
Bratislava 16

Doručovacia adresa:

SNM-MBKH hrad Modrý Kameň, Zámocká 1, 992 01  
Modrý Kameň

(ďalej len „objednávateľ“)

- 2) **Zhotoviteľ:**  
Obchodné meno: **SPODSTAV, s. r. o.**  
Sídlo: Zvolenská cesta 5034/49  
984 01 Lučenec  
Štatutárny orgán: Jaroslav Spodniak – konateľ spoločnosti  
Marek Spodniak – konateľ spoločnosti  
Spôsob konania: V mene spoločnosti konajú, spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia spoločnosti každý samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.  
Zastúpený: Marek Spodniak, konateľ  
Zástupca na rokovanie vo veciach:  
a) technických: Jaroslav Spodniak, Marek Spodniak  
b) zmluvných: Jaroslav Spodniak, Marek Spodniak  
IČO: 44 134 151  
DIČ / IČ DPH: 2022603198 / SK2022603198  
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.  
Číslo účtu/IBAN: SK79 1100 0000 0026 2603 7111  
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica  
oddiel:Sro, vložka č.:14718/S

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“, jednotlivo „zmluvná strana“ v príslušnom gramatickom tvare)

## Článok II.

### Úvodné ustanovenia

- 1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 9.11.2021 Zmluvu o dielo č. SNM-MBKH-ZOD/2021/2578 ,SNM-MBKH-PDL-2021/65 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 01.06.2022 a Dodatku č. 2 zo dňa 10.08.2022 (ďalej len „Zmluva“), ktorá je výsledkom verejného obstarávania, ktoré realizoval objednávateľ ako verejný obstarávateľ v súlade s § 108 ods. 1 písm. b) a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky v rámci realizácie projektu č. CLT01007 „**HraMoKaPlus – obnovenie priestorov barokového kaštieľa na hrade v Modrom Kameni pre tradíciu slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktov**“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a zo štátneho rozpočtu SR v rámci programu CLT01 „**Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca**“.
- 2) Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a

v zmysle Článku 14. ods. 14.3. Zmluvy dohodli na zmene jej znenia formou tohto dodatku (ďalej ako „Dodatok č. 3“).

### **Článok III.**

#### **Predmet Dodatku č. 3**

- 1) Predmetom Dodatku č. 3 je predĺženie termínu odovzdania diela zhotoviteľom v súlade s Článkom 2 Zmluvy.
- 2) Zmluvné strany sa vzhľadom na skutočnosť, že súčasná ekonomická a energetická kríza, ktorá postihla trh so stavebnými materiálmi, zásadne ovplyvnila ich nedostatok, a dodávateľsko-odberateľské vzťahy s priamym dopadom na dodacie lehoty materiálov, dohodli v súlade s Článkom 2 ods. 2.2. bod 2.2.1. a 2.2.2 na predĺžení termínu odovzdania diela zhotoviteľom.
- 3) Na základe odôvodnenej žiadosti zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli na úprave zmluvných vzťahov v termínovej časti s tým, že sa termín na vykonanie diela o odovzdanie diela zhotoviteľom objednávateľovi uvedený v Článku 2 ods. 2.1. bod 2.1.3 Zmluvy predlžuje a ustanovenie Článku 2 ods. 2.1. bod 2.1.3 znie nasledovne:  
  
„2.1.3 vykonanie diela, vrátane odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov, ktoré nebránia užívaniu stavby najneskôr do **10. apríla 2023**,“
- 4) Zmluvné strany sa dohodli na úprave Prílohy č. 2 Zmluvy, Vecný, finančný a časový harmonogram prác stavby s tým, že aktualizovaný Vecný, finančný a časový harmonogram prác stavby tvorí Prílohu č. 1 Dodatku č. 3.
- 5) Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté ustanoveniami tohto Dodatku č. 3 zostávajú v platnosti a účinnosti v plnom rozsahu.

### **Článok IV.**

#### **Záverečné ustanovenia**

- 1) Tento Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 2) Tento Dodatok č.3 podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť tento Dodatok č.3 a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tohto Dodatku č.3 v plnom rozsahu.

- 3) Dodatok č.3 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy prevezme zhotoviteľ a štyri rovnopisy prevezme objednávateľ.
- 4) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že tento Dodatok č.3 neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsah je určitý, zrozumiteľný a vyjadruje ich slobodnú, vážnu vôľu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
- 5) Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.3 sú:

Príloha č. 1: Vecný, finančný a časový harmonogram prác

Príloha č. 2: List zhotoviteľa (žiadosť) podľa čl. 2, ods.2.8 Zmluvy o okolnostiach brániacich dodržanie termínu odovzdania diela podľa Zmluvy.

V Bratislave, dňa 23. JAN. 2023

V Lučenci, dňa 10.1.23

Za objednávateľa:

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MUZEUM  
BR. 2, P.O. BOX 13  
BRATISLAVA 16  
-1-

Mgr. Branislav Panis  
generálny riaditeľ  
Slovenské národné múzeum

Za zhotoviteľa:

  
Zvolenská ce  
ICO: 44134  
Tel.: 0905

SPODS  
Marek Spodniak, konateľ

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MUZEUM

Mgr. Helena Ferencová  
riaditeľka SNM- Múzea bábkarských  
kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň

Slovenské národné múzeum

Vajanského nábrežie 2

P.O.BOX 13

810 06 Bratislava 16

V Lučenci dňa 05.12.2022


**Vec: Žiadosť o predĺženie termínu realizácie**

Na základe realizovania prác Vás týmto žiadame **o predĺženie termínu realizácie** vykonania diela, Zmluva o dielo č. SNM-MBKH-ZOD/2021/2578, v rámci realizácie projektu č. CLT01007 „HraMoKaPlus – obnovenie priestorov barokového kaštieľa na hrade v Modrom Kameni pre tradíciu slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktov“, najneskôr **do 14. Apríla 2023**, s odvolaním sa na ZOD č. SNM-MBKH-ZOD/2021/2578, čl. 2, bod 2.2, ods. 2.2.1 a odst.2.2.2 .

Odôvodnenie: Vzhľadom na skutočnosť, že súčasná ekonomická a energetická kríza, ktorá postihla trh so stavebnými materiálmi, ich skladové nedostatky a výpadky, zásadne ovplyvnila dodávateľsko-odberateľské vzťahy s priamym dopadom na dodacie lehoty materiálov. Aj pri vynaložení maximálneho a včasného úsilia nevieme nijako ovplyvniť ich včasné dodávanie v zmysle svojich objednávok. Tým je znemožnené včasné vykonávanie stavebných prác v zmysle harmonogramu. Vzhľadom na tieto skutočnosti žiadame o predĺženie termínu realizácie diela.

Za pochopenie vopred ďakujeme

S pozdravom



Marek Spodniak-konateľ spol. SPODSTAV, s.r.o.


# Finančný HARMONOGRAM STAVBY -úprava pre Dodatok č. 3

Zákazka - "HramokaPlus - OBNOVA PRIESTOROV BAROKOVÉHO KAŠTIEĽA NA HRADE MODRÝ  
KAMEŇ PRE TRADÍCIE SLOV. HRAČKÁRSTVA a BÁBKARSTVA"

(ceny uvádzané bez DPH)

Mesiac realizácie	Fakturácia
Odovzdanie - 19. November 2021	- €
1. mesiac - December 2021	28 830,57 €
2. mesiac - Január 2022	- €
3. mesiac - Február 2022	- €
4. mesiac - Marec 2022	23 567,75 €
5. mesiac - Apríl 2022	103 247,17 €
6. mesiac - Máj 2022	- €
7. mesiac - Jún 2022	100 533,38 €
Dodatok č.1 - Jún 2022	28 231,54 €
8. mesiac - Júl 2022	- €
9. mesiac - August 2022	- €
Dodatok č.2, časť 1- August 2022	138 572,47 €
10. mesiac - September 2022	- €
11. mesiac - Október 2022	120 756,92 €
12. mesiac - November 2022	- €
13. mesiac - December 2022	33 374,08 €
Dodatok č.2, časť 2 - December 2022	16 800,76 €
14. mesiac - Január 2023	- €
Dodatok č.2, časť 3 - Január 2023	7 293,36 €
15. mesiac - Február 2023	62 000,00 €
16. mesiac - Marec 2023	- €
17. mesiac - Apríl 2023	65 873,40 €
<b>Náklady celkom:</b>	<b>729 081,40 €</b>

V Lučenci, dňa 16.12.2022




.....  
Marek Spodniak - konateľ spol. SPODSTAV, s.r.o.

# Vecný a časový HARMONOGRAM STAVBY - úprava k Dodatku č. 3

Zákazka - "HramokaPlus - OBNOVA PRIESTOROV BAROKOVÉHO KAŠTIEĽA NA HRADE MODRÝ KAMENĽ PRE TRADÍCIE SĽOV. HRAČKÁRSTVA a BÄBKÄRSTVA"

Popis	Rok		2021												2022				2023			
	Mesiac	Dĺžka trvania	19.11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4		
	HramokaPlus - OBNOVA PRIESTOROV BAROKOVÉHO KAŠTIEĽA NA HRADE MODRÝ KAMENĽ PRE TRADÍCIE SĽOV. HRAČKÁRSTVA A BÄBKÄRSTVA	15 mesiacov																				
BAROKOVÝ KAŠTIEĽ NA HRADE MODRÝ KAMENĽ																						
základné stavebné práce HSV a PSV, profesie																						
EPS																						
silnoprád MK																						
ústredné kúrenie																						
WC-VZI - vzduchotechnika																						
zdravotechnika SK																						

V Lučenci dňa 16.12.2022



.....  
Marek Spodniak - konateľ spol. SPODSTAV, s.r.o.