

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
b) technických: Ing. Roman Sabadka
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: AU – STAV, s.r.o.
Sídlo: Zámotie 182, 017 01 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca: Jozef Augustín - konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK95 0900 0000 0003 6211 7820
IČO: 36328294
DIČ: 2020113634
IČ DPH: SK2020113634
Zapísaná v: OR Okresný súd Trenčín, vložka č. 13753/R
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Jozef Augustín
b) technických: Jozef Augustín, Ing. Jakub Augustín
Tel.: +421 903 544 179, +421 911 261 376
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

- 1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.10.2019 Zmluvu o dielo č.0934/2019 na realizáciu diela „Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne“ - stavebné práce.
- 2) Vzhľadom ku nevyhovujúcim klimatickým podmienkam boli stavebné práce dňa 23.12.2019 pozastavené, nakoľko predpísaný stavebný postup nepovoľoval pokračovať v prácach. Opätovné zahájenie prác na stavbe sa uskutočnilo 11.2.2020 vzhľadom na zlepšenie klimatických podmienok.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, v súlade s čl. XIV. bod 14.5 Zmluvy a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu:

Čl. I
Predmet Dodatku č. 1

Týmto dodatkom sa mení:

- a) Článok VI. Čas plnenia bod 6.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledujúce:
Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený, najneskôr v termíne do 18.4.2020. Harmonogram podľa predchádzajúcej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

Čl. II
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

Zhotoviteľ:

V Trencíne, dňa 27.2.2020

Objednávateľ:

V Trencíne, dňa 28.02.2020

.....
Jozef Augustín
konateľ

.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda