

DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO č. 2020/0099 zo dňa 13.02.2020

uzavretej v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**Dohoda**“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Trenčiansky samosprávny kraj**
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška, predseda
V technických otázkach: Mgr. Radovan Hladký
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

/ďalej len "**Objednávateľ**"/

a

Zhotoviteľ: Združenie s názvom **CYKLOINFRAŠTRUKTÚRA-TSK-PD**
tvorené:
Vedúci člen: **ESP Consult, s.r.o.**
Sídlo: Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Polák, konateľ
IČO: 46 092 404
DIČ: 2023226216
IČ DPH: SK2023226216
Zapísaný v OR OS: Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27195/T
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK6902000000002869968551

Člen 2: **R – PROJECT INVEST s.r.o.**
Sídlo: Pečnianska 27, 851 01 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mgr. Georgína Bergendyová, konateľka
IČO: 43 831 915

Kontaktná osoba: Ing. Peter Polák

/ďalej len "**Zhotoviteľ**"/

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“/

Článok II. Predmet Dohody

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.02.2020 Zmluvu o dielo č. 2020/0099 (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal vykonať a dodať pre Objednávateľa službu: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť (IČ) a občasný autorský dozor (OAD) pre stavbu „**Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK**“ - „úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo, pričom súčasťou „IČ“ bude aj právoplatné stavebné povolenie (vrátane všetkých príslušných vyjadrení v rámci inžinierskej činnosti a ich súpisu).
Zmluvné strany z dôvodu konania, resp. nekonania tretích strán uzatvorili po vzájomnej dohode k predmetnej zmluve nasledujúce Dodatky:
 - Dodatok č. 1 dňa 13.7.2020, ktorým predĺžili termín plnenia do 8 mesiacov od účinnosti zmluvy.
 - Dodatok č. 2 dňa 13.10.2020, ktorým predĺžili termín plnenia do 11 mesiacov od účinnosti zmluvy.
 - Dodatok č. 3 dňa 14.1.2021, ktorým predĺžili termín plnenia do 15 mesiacov od účinnosti zmluvy.
2. Nakoľko vplyv konania, resp. nekonania tretích strán nepominul ani po Dodatku č. 3 a termíne plnenia do 15 mesiacov od účinnosti zmluvy, t.j. zhotoviteľ nemohol doručiť predmet diela do termínu 15.5.2021, dohodli sa zmluvné strany na ukončení zmluvy o dielo formou dohody o ukončení zmluvy o dielo č. 2020/0099. Skutočnosti vyplývajúce z konania, resp. nekonania tretích strán nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou zo zmluvných strán.
3. Keďže Zhotoviteľ nemohol odovzdať predmet zmluvy v termíne do 15.5.2021 z dôvodu konania alebo nekonania tretích strán, nie je možné v súlade s princípom proporcionality a právnej istoty uplatňovať zmluvou stanovené sankcie za omeškanie, nakoľko omeškanie nastalo z objektívnych dôvodov nezavinených Zhotoviteľom.

Článok III. Predmet Dohody o vysporiadaní

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že nakoľko v dôsledku skončenia platnosti zmluvy medzi nimi existujú sporné práva a povinnosti, majú záujem touto dohodou usporiadať takto vzniknuté sporné nároky.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že odovzdá Objednávateľovi časť diela „PD“ - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu a doklady z IČ v rozsahu spracovanom ku dňu 15.5.2021 tak, ako bola Objednávateľovi predložená dňa 25.08.2021 na základe záznamu zo stretnutia konaného v zmysle článku III, bodu 5 Dohody o postupe ukončenia zmluvy o dielo č. 2020/0099 zo dňa 13.02.2020.
3. Termín dodania čistopisu rozpracovanej PD a dokladov IČ zodpovedajúceho spravodlivému rozsahu PD a IČ je najneskôr do 30 dní od účinnosti tejto dohody. Zhotoviteľ objednávatel'ovi odovzdá časť diela v počte 7 ks vytlačenej PD (z toho 2 výtlačky PD už sú predložené na príslušnom stavebnom úrade), 1 ks IČ a 2 ks CD/DVD s obsahom PD vo formáte pdf a edit (dwg/dgn,doc/xls) a IČ. IČ bude obsahovať podrobný súpis inžinierskej činnosti s uvedením známych kontaktných osôb s ktorými bol proces vybavovania riešený aj s prehľadom stavu vybavovania nedoriešených náležitostí, príp. upozornenia, na možné ďalšie problémy v rámci IČ.

4. Objednávateľ sa zaväzuje takto vyhotovenú časť diela prevziať a podpísať preberací protokol.
5. Objednávateľ vyhlasuje, že po splnení povinností zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu dohody uhradí zhotoviteľovi cenu za časť diela „PD“ - Vypracovanie projektovej dokumentácie a IČ pre stavbu „**Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK**“ - „úsek **Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park**“ (ďalej len „Dielo“) v rozsahu spracovanom ku dňu 15.05.2021 tak, ako bola Objednávateľovi predložená dňa 25.08.2021 v nasledovnej výške:
- | | |
|---|--------------------------------------|
| Cena „PD“ - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: | <u>52 280,00</u> EUR bez DPH, |
| Cena za navyše práce | <u>9 700,00</u> EUR bez DPH, |
| Cena „IČ“ - inžinierskej činnosti pre stavebné povolenie: | <u>12 350,00</u> EUR bez DPH, |
| t.j. spolu vo výške | <u>74 330,00</u> EUR bez DPH, |
| SPOLU | <u>89 196,00</u> EUR s DPH |

a to na základe podpísaného preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami a zaslanej faktúry vystavenej v súlade s podmienkami pre fakturáciu uvedených v Zmluve o dielo.

- cena za navyše práce pri spracovávaní PD vo výške 9 700,- EUR bez DPH z dôvodu požiadavky na úpravu technického riešenia zo strany Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. obsahovala najmä:

- spracovanie aktualizácie hydrotechnického výpočtu potoka Teplička,
- preprojektovanie úseku cyklotrasy z koruny potoka Teplička do jeho bermy a následné preprojektovanie späť,
- spracovanie 2 alternatív oporných múrov pozdĺž potoka Teplička (1. Alt. múr v berme, 2. Alt. múr v krajnici cyklotrasy na korune hrádze)
- spracovanie zmeny rozšírenia ochrannej hrádze Váhu v začiatku úseku v Meste Trenčín.

- vyššie uvedené skutočnosti, vrátane finančného plnenia za odovzdaný predmet diela boli prerokované a odsúhlasené projektovou radou s názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ na zasadnutí dňa 9.9.2021 aj za účasti zhotoviteľa.

6. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že zhotoviteľ bude objednávateľa náležite informovať, ak obdrží ďalšie dokumenty súvisiace s výkonom IČ po termíne odovzdania časti diela v zmysle tejto dohody, a tie po ich obdržaní bezodkladne prepošle na objednávateľa.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanovenia čl. VIII. Zmluvy, ustanovenia týkajúce sa záruky a občasného autorského dozoru zostávajú zachované aj po skončení platnosti Zmluvy, a to v rozsahu zodpovedajúcom spravodlivej časti Diela, ktorú Zhotoviteľ odovzdal Objednávateľovi. Záruka Zhotoviteľa sa nevzťahuje na vady diela, na ktoré Zhotoviteľ upozornil Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že aj po ukončení zmluvy bude súčinný s objednávateľom najmä pri možných otázkach týkajúcich sa odovzdanej spravodlivej časti Diela v rámci verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanovenia čl. VI. Zmluvy, ustanovenia týkajúce sa garančnej zábezpeky vo výške 5% z ceny predmetu zmluvy bez DPH sa touto dohodou upravujú na zádržné v rovnakej výške z rozsahu zodpovedajúcom spravodlivej časti Diela, ktorú Zhotoviteľ odovzdal Objednávateľovi. Zmluvné strany sa v zmysle tohto bodu dohodli na zádržnom z vystavenej faktúry zhotoviteľa vo výške 5% z fakturovanej sumy bez DPH. Zádržné bude automaticky uvoľnené po skončení záručnej lehoty v zmysle čl. VIII. ods. 2 Zmluvy, t.j. 36 mesiacov od prevzatia diela.

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že úhradou sumy podľa čl. III bod 5. Dohody sú ich sporné nároky v súvislosti s cenou za dielo vysporiadané a nebudú voči sebe uplatňovať žiadne ďalšie nároky z uvedeného vyplývajúce.
10. Objednávateľ berie na vedomie že Zhotoviteľ nemohol dokončiť dielo čo znamená, že dielo odovzdáva objednávatel'ovi v rozsahu, ktorý je od neho možné spravodlivo vyžadovať ku dňu 15.05.2021 tak, ako bola Objednávateľovi predložená dňa 25.08.2021. Z tohto dôvodu sa zmluvné strany dohodli, že ustanovenie čl. X upravujúceho autorské práva sa vzťahuje aj na úpravu odovzdanej časti Diela.

Čl. IV

Záverečné ustanovenia Dohody o ukončení zmluvy o dielo

1. Dohoda je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží po 2 vyhotoveniach a zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie.
2. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Dohody oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Trenčíne dňa 17.9.2021

Za Objednávateľ'a: ✓

V Šamoríne dňa 14.9.2021

Za Zhotoviteľ'a: ✓

.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK

.....
Ing. Peter Polák
konateľ ESP Consult, s.r.o.
splnomocnený zástupca