

## DODATOK Č. 3

K ZMLUVE O DIELO č. 2020/0098 zo dňa 13.02.2020

uzavretej v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991  
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „**Dodatok č. 3**“)

---

### Článok I. Zmluvné strany

**Objednávateľ:** **Trenčiansky samosprávny kraj**  
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška, predseda  
V technických otázkach: Mgr. Radovan Hladký  
IČO: 36126624  
DIČ: 2021613275  
Banková spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

/ďalej len "**Objednávateľ**"/

a

**Zhotoviteľ:** Združenie s názvom **CYKLOINFRAŠTRUKTÚRA-TSK-PD**  
tvorené:  
**Vedúci člen:** **ESP Consult, s.r.o.**  
Sídlo: Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín  
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Polák, konateľ  
IČO: 46 092 404  
DIČ: 2023226216  
IČ DPH: SK2023226216  
Zapísaný v OR OS: Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27195/T  
Banková spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: SK6902000000002869968551

**Člen 2:** **R – PROJECT INVEST s.r.o.**  
Sídlo: Pečnianska 27, 851 01 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Richard Urban, konateľ  
IČO: 43 831 915

Kontaktná osoba: Ing. Peter Polák

/ďalej len "**Zhotoviteľ**"/

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“/

## PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.02.2020 Zmluvu o dielo č. 2020/0098 (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre Objednávateľa službu: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť (IČ) a občasný autorský dozor (OAD) pre stavbu „**Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK**“ - „**úsek Ladce - Púchov**“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo, pričom súčasťou „IČ“ bude aj právoplatné stavebné povolenie (vrátane všetkých príslušných vyjadrení v rámci inžinierskej činnosti a ich súpisu). Predmetná zmluva nadobudla účinnosť dňa 15.02.2020.
2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.07.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2020/0098, ktorým sa zmenil čas zhotovenia na vykonanie diela na termín do 8 mesiacov od účinnosti zmluvy, t.j. pôvodný termín sa predĺžil dohodou zmluvných strán o 3 mesiace. Predmetný Dodatok č. 1 nadobudol účinnosť dňa 14.07.2020.
3. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.10.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2020/0098, ktorým sa zmenil čas zhotovenia na vykonanie diela na termín do 11 mesiacov od účinnosti zmluvy, t.j. pôvodný termín sa predĺžil dohodou zmluvných strán o 3 mesiace. Predmetný Dodatok č. 2 nadobudol účinnosť dňa 14.10.2020.
4. Tento Dodatok č. 3 k ZoD je uzavretý podľa § 18 ods. 1 písm. a) a c.) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní z dôvodu, že dokončeniu Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy bránili tieto okolnosti, a zároveň vznikli nové požiadavky:
  - konania tretích strán z dôvodu obmedzenej činnosti dotknutých orgánov a organizácií v rámci procesu inžinierskej činnosti a vydávania stanovísk v lehote, ktoré kvôli aktuálne prebiehajúcej situácii v SR vplyvom ochorenia Covid 19 nie je možné ovplyvniť.
  - požiadavka tretej strany, spoločnosť Asphalt Beluša, s.r.o. odsúhlasená za prítomnosti objednávateľa dňa 19.11.2020 mala za následok zmenu technického riešenia vrátane dopravného značenia, na základe čoho bolo nutné opätovne túto zmenu odsúhlasiť so Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p., a.s. a Okresným riaditeľstvom PZ v Považskej Bystrici.
  - konanie tretej strany, spoločnosť SPP, a.s. - distribúcia, chybné uviedla vzdialenosť vo vydanej výnimke na realizáciu stavby cyklotrasy v ochrannom pásme. Proces vybavovania príslušného stanoviska / výnimky bol začatý v 8 mesiaci 2020, kedy bola zaslaná 1. žiadosť o vyjadrenie, ku dňu 8.1.2021 definitívne stanovisko nebolo dodané.
  - podrobný opis aktuálneho stavu zhotovenia Diela je uvedený v liste zhotoviteľa zo dňa 08.01.2021 označenom ako žiadosť o uzavretie dodatku, doručenom objednávateľovi dňa 11.01.2021.
5. Nakoľko vyššie uvedené skutočnosti nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou zo zmluvných strán, projektová rada zriadená k projektu s názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ odsúhlasila na zasadnutí dňa 12.01.2021 predĺženie termínu na odovzdanie diela v zmysle uzatvorenej zmluvy o zhotoviteľom požadované 4 mesiace, t.j. do 15 mesiacov od účinnosti zmluvy.
6. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.

## Článok II. Predmet dodatku

1. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany ďalej dohodli, že zmluva sa v Článku IV. Čas zhotovenia na vykonanie Diela v odseku 1 mení tak, že znie:

1. Zhotoviteľ zhotoví a Objednávateľovi odovzdá kompletnú „PD“ a „IČ“ v rozsahu a spôsobom stanoveným v tejto Zmluve v termíne do 15 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy. Súčasťou „IČ“ bude aj právoplatné stavebné povolenie (vrátane všetkých príslušných vyjadrení v rámci inžinierskej činnosti a ich súpisu). Výkon „OAD“ bude vykonaný v čase realizácie stavby od zahájenia výstavby do kolaudácie.

## Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 3 je vypracovaný v 5 vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží po 3 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží po 2 vyhotovenia Dodatku č. 3.
2. Tento Dodatok č. 3 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného Dodatku č. 3 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Trenčíne dňa .....

V Šamoríne dňa 5.1.2021

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....  
**Ing. Jaroslav Baška**  
predseda TSK

.....  
**Ing. Peter Polák**  
konateľ ESP Consult, s.r.o.  
splnomocnený zástupca