

Dodatok č.2

k Zmluve o dielo zo dňa 23.12.2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.12.2020 (ďalej len „Zmluva“)
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“)
(ďalej len „Dodatok“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Názov organizácie: **Nemocnica s poliklinikou Myjava**
Sídlo organizácie: Staromyjavská 59, 907 01 Myjava
Štatutárny orgán: MUDr. Henrich Gašparík, PhD. – riaditeľ NsP Myjava
IČO: 00 610 721
DIČ: 2021039988
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK98 8180 0000 0070 0051 0627
Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
b) a technických: Ing. Roman Sabadka

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Názov: **Keraming a.s.**
Sídlo: Jesenského 3839, 911 01 Trenčín
Štatutárny orgán: Dušan Jasečko, predseda predstavenstva
Zapísaná v: OS Obchodný register Trenčín, odd. Sa, vl. č. 10284/R
IČO: 31 431 968
DIČ: 2020384531
IČ DPH: SK 2020384531
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK 83 0200 0000 0025 2532 5456
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Dušan Jasečko – predseda predstavenstva
b) technických: Ing. Vladimír Kosa, projektový manažér
Ing. Viliam Králik, riaditeľ divízie I.
Číslo telefónu: 032/6529109
Email: keraming@keraming.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ďalej len „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluva sa stala platnou dňom jej podpisu, účinnou dňa 2.3.2020.
2. Počas realizácie predmetu Zmluvy nastali viaceré dopredu neznáme a nepredvídateľné skutočnosti, ktoré spôsobili posunutie termínu ukončenia Dieľa podľa bod 6.1 článku VI. Zmluvy:
 - z dôvodu vyššej moci (mimoriadna situácia kvôli koronavírus COVID-19) od 16.3.2020 boli práce na diele podľa bodu 6.4. článku VI. Zmluvy prerušené, nakoľko dodávky stavebných materiálov podliehali prijatým opatreniam v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírus COVID-19 a svoje prevádzky zatvorili aj skládka odpadu a kameňolom. Na stavbe prebiehali len práce ktoré zabraňovali vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele, povinnosť Zhotoviteľa podľa bodu 6.9 článok VI. Zmluvy, a zabraňovali vzniku škody na majetku Objednávateľa podľa požiadaviek stavebného dozoru a zástupcu Objednávateľa. Zástupca Objednávateľa a stavebný dozor boli informovaní a potvrdili uvedené skutočnosti zápisom v stavebnom denníku.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, v súlade s čl. XIV. bod 14.5 Zmluvy a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku a jeho nasledovnom obsahu:

Článok II. PREDMET DODATKU

- 2.1. Mení sa bod 6.1. Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:
„6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy, najneskôr však do 27.7.2020. Po nadobudnutí účinnosti zmluvy sa uskutoční odovzdanie staveniska Objednávateľom a prevzatie staveniska Zhotoviteľom. O tejto skutočnosti vykonajú zmluvné strany zápis. Harmonogram podľa prvej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.“

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
- 3.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. Objednávateľ zverejní tento Dodatok bezodkladne po jeho podpise.
- 3.3. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvorí príloha:
Príloha č. 3 – Harmonogram



- 3.4. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
- 3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.
-
-

Handwritten signatures of the contracting parties, consisting of two distinct marks.

K

