

Dodatok č. 1 **k Zmluve o dielo č. SNM-BET-ZOD-2021/2684**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“), v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Dodatok“)

Objednávateľ: **Slovenské národné múzeum**
Sídlo: Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16, Slovenská republika

oprávnený konateľ na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-4541/2017-110/15225 zo dňa 10. októbra 2017 o vydaní úplného znenia zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea vydanéj rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea č. MK-1062/2002-1 z 1. júla 2002 a rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-2493/2019-110/3868 zo dňa 14. marca 2019 o zmene a doplnení zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea.

Štatutárny zástupca: Mgr. Branislav Panis, generálny riaditeľ
Právna forma: Štátna príspevková organizácia
Bank. spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
IBAN: SK12 8180 0000 0070 0024 3776
IČO: 00164 721
DIČ: 2020603068
IČ DPH: SK 2020603068

Zastúpený: Mgr. Tímea Mátéová, riaditeľka
Slovenské národné múzeum -Múzeum Betliar v Betliari, so sídlom Lesná ulica 9/17, 049 21 Betliar, Slovenská republika, na základe plnomocenstva zo dňa 01.08.2019.

Zamestnanec oprávnený rokovať vo veciach technických a realizačných: Ing. Erika Šmelková,
e-mail: erika.smelkova@snm.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **PD Roštár s.r.o.**
Sídlo: Ochtiná 264, 049 35 Ochtiná
Štatutárny zástupca: Jozef Zobola, konateľ
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel:Sro, Vložka číslo. 21428/V
Bank. spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK32 0900 0000 0005 1221 6075
IČO: 44053835
DIČ: 2022566502
IČ DPH: SK2022566502

Pracovníci poverení
jednaním s objednávateľom:

- vo veciach zmluvných: Jozef Zobola
- vo veciach technických a realizačných:

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“, jednotlivo „zmluvná strana“).

Článok I

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 03.11.2021 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. SNM-BET-ZOD-2021/2684 (ďalej iba „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zrealizovať dielo: „Prípravné práce k obnove hradu Krásna Hôrka“, v členení a rozsahu:
 - 1.3 Čistenie Horného hradu, nádvorí a parkánu:
 - 1.4 Odvodnenie 5. nádvorí, Sanácia vlhkých konštrukcií kaplnky
 - 1.5 Odstraňovanie cementového škárovania a omietok z hradieb, úprava parkánupodľa čiastkových projektových dokumentácií vypracovaných projekčným oddelením objednávateľa.
2. Na základe vzájomnej dohody uzatvárajú zmluvné strany v súlade s Článkom VII bod 2 Zmluvy a § 18 ods. 1 písm. c) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tento Dodatok, ktorým sa menia dotknuté ustanovenia Zmluvy uvedené v Článku II tohto Dodatku.

Článok II

Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení rozsahu diela oproti rozsahu pôvodne dohodnutému v Zmluve z dôvodu, že nastali okolnosti, ktoré zmluvné strany nemohli pri uzatvorení Zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Podrobný popis vrátane rozpisu ceny diela na jednotlivé položky, o ktoré sa rozširuje rozsah diela, je uvedený v položkovitom rozpočte stavby, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto Dodatku.
2. Podkladom pre rozšírenie rozsahu diela bola požiadavka objednávateľa na realizáciu ďalších stavebných prác, ktorých potreba vyplynula z nálezových situácií počas odkrytia niektorých konštrukcií a posúdenia ich stavebnotechnického stavu a rozhodnutia projektantov stavby, najmä projektanta statiky.
3. Podkladom pre spracovanie položkovitého výkazu výmer a rozpočtu stavebných prác bol zápis projektantov, vrátane projektanta statiky – formou autorskej správy a dodatkového výkresu projektovej dokumentácie stavby, ktoré bol následne spracovaný.
4. V nadväznosti na zmenu rozsahu diela (naviac práce) sa zmluvné strany dohodli na navýšení celkovej ceny za vykonanie diela o sumu **62 865,40 EUR bez DPH**, (slovom šesťdesiatdvojtisícosemstošesťdesiatpäť EUR a štyridsať centov), t. j. 75 438,48 EUR s DPH.
5. V zmysle vyššie uvedeného celková cena za dielo uvedená v Článku IV bod 1 Zmluvy sa mení a je nasledovná:
 - Celková cena diela bez DPH je: **532 693,67 EUR**
 - DPH 20%: 106 538,73 EUR
 - Celková cena diela s DPH je: 639 232,40 EUR
 - Slovom: šesťstotridsaťdeväťtisíc dvestotridsaťdva EUR a štyridsať centov
6. Zmluvná cena uvedená v predchádzajúcom bode tohto Článku Dodatku je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov.
7. Rekapitulácia nákladov stavby tykajúcich sa zmeneného rozsahu diela v zmysle bodu 1 tohto Článku tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 2 tohto Dodatku.

8. V nadväznosti na zmenu rozsahu diela, ako aj na klimatické podmienky a nemožnosť pracovať v zimnom období s vápennými maltami sa zmluvné strany v súlade s Článkom III bod 3 Zmluvy zároveň dohodli (podložené zápisom v stavebnom denníku) na úprave ustanovení v termínovej časti Zmluvy s tým, že termín na dokončenie kompletného diela a jeho odovzdanie zhotoviteľom objednávateľovi uvedený v Článku III bod. 1.4 Zmluvy znie nasledovne:
„1.4. dokončenie kompletného diela : najneskôr do 21 kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,“
9. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti a účinnosti bez zmeny.

Článok III Záverečné ustanovenia

1. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve (2) vyhotovenia.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky
3. Tento Dodatok podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť tento Dodatok a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tohto Dodatku v plnom rozsahu.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že tento Dodatok neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsah je určitý, zrozumiteľný a vyjadruje ich slobodnú, vážnu vôľu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú:
Príloha č. 1 – Položkovitý rozpočet stavebných prác
Príloha č. 2 – Rekapitulácia nákladov stavby


V Betliari dňa: 1. FEB. 2023

V Ochtinej dňa: 1. FEB. 2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Slovenské národné múzeum
MÚZEUM BETLIAR *1
Betliar, Lesná ulica 9/17



Mgr. Tímea Mátéová
riaditeľka Slovenské národné múzeum –
Múzeum Betliar v Betliari
na základe plnomocenstva



Jozef Zobola
PD Roštár s.r.o.

ROZPOČET

Stavba: Prípravné práce k obnove hradu Krásna Hôrka

Objekt: Časť A) Práce na hrade - Dodatok č.1

Objednávateľ: Slovenské národné múzeum Bratislava

Zhotoviteľ: PD Roštár, s.r.o. Ochtiná

Dátum: 30. 01. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							4 360,97	57 029,64	61 390,61	212,506
1 Zemné práce							1 328,54	23 589,40	24 917,94	96,793
1	001	132211111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	51,200	71,30	0,00	3 650,56	3 650,56	0,000
2	002	211571111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	50,400	38,00	1 328,54	586,66	1 915,20	96,793
3	011	998011092.S	Presun hmôt + zväčšený presun + vnútrostavenisková preprava, odvoz sutiny na skládku (nevhodná, ťažká zemina), poplatok za skládku, dovoz štrkopiesku.	t	192,024	100,78	0,00	19 352,18	19 352,18	0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							2 992,23	7 726,62	10 718,85	114,678
4	011	311211155.S	Murovanie nadzákladových múrov z lomového kameňa neoprac. pod omietku obojstranne lícované na maltu MVC-2, 5	m3	46,000	199,20	1 436,58	7 726,62	9 163,20	29,670
5	583	583820001000.S	Kameň lomový neupravený, z vyvretých hornin, triedený	t	85,008	18,30	1 555,65	0,00	1 555,65	85,008
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							40,20	454,80	495,00	1,035
6	015	627452922.S	Prekladanie kamenných článkov gotického portálu, ochrana prvkov počas prekladania (za účasti kurátorov múzea)	ks	15,000	33,00	40,20	454,80	495,00	1,035
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00	2 645,00	2 645,00	0,000
7	013	962022391.S	Postupné rozoberanie parkánového kamenného muriva	m3	46,000	57,50	0,00	2 645,00	2 645,00	0,000
99 Presun hmôt HSV							0,00	22 613,82	22 613,82	0,000
8	011	998011092.S	Presun hmôt + zväčšený presun + vnútrostavenisková preprava + odvoz sutiny na skládku (nevhodný ružový kameň na opätovné použitie), poplatok za skládku, dovoz kameňa z vybraných lomov na okolí	t	224,388	100,78	0,00	22 613,82	22 613,82	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		PSV	Práce a dodávky PSV				879,46	595,33	1 474,79	0,151
		712	Izolácie striech, povlakové krytiny				879,46	173,70	1 053,16	0,151
9	711	712990050.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy šikmé od 10 do 30°	m2	218,500	0,75	0,00	163,88	163,88	0,000
10	693	693110001500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 600 g/m2	m2	251,275	3,50	879,46	0,00	879,46	0,151
11	711	998712104.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovéj krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	0,151	65,00	0,00	9,82	9,82	0,000
		762	Konštrukcie tesárske				0,00	421,63	421,63	0,000
12	762	762811811.S	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t	m2	134,700	2,15	0,00	289,61	289,61	0,000
13	762	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,886	70,00	0,00	132,02	132,02	0,000
			Celkom				5 240,43	57 624,97	62 865,40	212,657

Rekapitulácia nákladov stavby

Názov stavby	Prípravné práce k obnove hradu Krásna Hôrka	JKSO	
Názov objektu	A) Práce na hrade	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Slovenské národné múzeum	00164721	
Projektant			
Zhotoviteľ	PD Roštár, s.r.o. Ochtiná	44053835	
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		1.2.2023	
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 36 779,12	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 486 349,75	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 4 520,60	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 5 044,20	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 532 693,67	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 532 693,67
		24	DPH 20,00 % z 62 865,40 106 538,73
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24) 639 232,40
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00