

## DODATOK Č. 1

### K ZMLUVE O DIELO č. 2020/0099 zo dňa 13.02.2020

uzavretej v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991  
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

---

#### Článok I. Zmluvné strany

**Objednávateľ:** **Trenčiansky samosprávny kraj**  
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška, predseda  
V technických otázkach: Mgr. Radovan Hladký  
IČO: 36126624  
DIČ: 2021613275  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

/ďalej len "**Objednávateľ**"

a

**Zhotoviteľ:** Združenie s názvom **CYKLOINFRAŠTRUKTÚRA-TSK-PD**  
tvorené:  
**Vedúci člen:** **ESP Consult, s.r.o.**  
Sídlo: Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín  
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Polák, konateľ  
IČO: 46 092 404  
DIČ: 2023226216  
IČ DPH: SK2023226216  
Zapísaný v OR OS: Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27195/T  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: SK6902000000002869968551

**Člen 2:** **R – PROJECT INVEST s.r.o.**  
Sídlo: Pečnianska 27, 851 01 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Richard Urban, konateľ  
IČO: 43 831 915

Kontaktná osoba: Ing. Peter Polák

/ďalej len "**Zhotoviteľ**"

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“

## PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.02.2020 Zmluvu o dielo č. 2020/0099 (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre Objednávateľa službu: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť (IČ) a občasný autorský dozor (OAD) pre stavbu „**Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK**“ - „úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo, pričom súčasťou „IČ“ bude aj právoplatné stavebné povolenie (vrátene všetkých príslušných vyjadrení v rámci inžinierskej činnosti a ich súpisu).  
Predmetná zmluva nadobudla účinnosť dňa 15.02.2020.
2. Tento Dodatok č. 1 k ZoD je uzavretý podľa § 18 ods. 1 písm. a) a c.) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní z dôvodu, že dokončeniu Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy bránili tieto okolnosti:
  - s účinnosťou od 12. 03. 2020 bola uznesením vlády SR č. 111/2020 zo dňa 11. 03. 2020 podľa § 8 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vyhlásená mimoriadna situácia pre územie Slovenskej republiky v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky. Táto situácia značne sťažila vykonávanie prác, najmä vo vzťahu k predbežnému odsúhlasovaniu riešenia cyklotrasy s dotknutými subjektmi a orgánmi (najmä mestá, obce, prevádzkovatelia sietí a pod.).
  - zároveň obmedzená činnosť štátnych orgánov a dotknutých organizácii zapríčinila, že všetky predložené žiadosti o vyjadrenia, stavebné povolenie sa termínovo kvôli mimoriadnej situácii posúvajú a nie je možné dodať predmet riadneho plnenia diela v požadovanom termíne.
3. Nakoľko vyššie uvedené skutočnosti nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou zo zmluvných strán, projektová rada zriadená k projektu s názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“ odsúhlasila na zasadnutí dňa 07.07.2020 predĺženie termínov na odovzdanie diela v zmysle uzatvorenej zmluvy o zhotoviteľom požadované 3 mesiace, t.j. do 8 mesiacov od účinnosti zmluvy.
4. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.

## Článok II. Predmet dodatku

1. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany ďalej dohodli, že zmluva sa v Článku IV. Čas zhotovenia na vykonanie Diela v odseku 1 mení tak, že znie:
  1. Zhotoviteľ zhotoví a Objednávateľovi odovzdá kompletnú „PD“ a „IČ“ v rozsahu a spôsobom stanoveným v tejto Zmluve v termíne do 8 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy. Súčasťou „IČ“ bude aj právoplatné stavebné povolenie (vrátene všetkých príslušných vyjadrení v rámci inžinierskej činnosti a ich súpisu). Výkon „OAD“ bude vykonaný v čase realizácie stavby od zahájenia výstavby do kolaudácie.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

**Čl. III**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v 5 vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží po 3 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží po 2 vyhotovenia Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného Dodatku č. 1 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Trenčíne dňa ..... 13 -07- 2020

Za Objednávateľa:

.....  
**Ing. Jaroslav Baška**  
predseda TSK

V Šamoríne dňa ..... 09 -07- 2020

Za Zhotoviteľa:

.....  
**Ing. Peter Polák**  
konateľ ESP Consult, s.r.o.  
splnomocnený zástupca