

Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo zo dňa 23.12.2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.12.2020, Dodatku č. 2 zo dňa 22.6.2020 a Dodatku č. 3 zo dňa 24.7.2020 (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej len „Dodatok“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|--|--|
| 1. Názov organizácie: | Nemocnica s poliklinikou Myjava |
| Sídlo organizácie: | Staromyjavská 59, 907 01 Myjava |
| Štatutárny orgán: | MUDr. Henrich Gašparík, PhD. – riaditeľ NsP Myjava |
| IČO: | 00 610 721 |
| DIČ: | 2021039988 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| IBAN: | SK98 8180 0000 0070 0051 0627 |
| Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | Mgr. Tomáš Baláž |
| b) a technických: | Ing. Roman Sabadka |

(ďalej len “Objednávateľ”)

a

- | | |
|--|---|
| 2. Názov: | Keraming a.s. |
| Sídlo: | Jesenského 3839, 911 01 Trenčín |
| Štatutárny orgán: | Dušan Jasečko, predseda predstavenstva |
| Zapísaná v: | OS Obchodný register Trenčín, odd. Sa, vl. č. 10284/R |
| IČO: | 31 431 968 |
| DIČ: | 2020384531 |
| IČ DPH: | SK 2020384531 |
| Bankové spojenie: | VÚB, a.s. |
| IBAN: | SK 83 0200 0000 0025 2532 5456 |
| Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | Ing. Dušan Jasečko – predseda predstavenstva |
| b) technických: | Ing. Vladimír Kosa, projektový manažér
Ing. Viliam Králik, riaditeľ divízie I. |
| Číslo telefónu: | 032/6529109 |
| Email: | keraming@keraming.sk |

(ďalej len “Zhotoviteľ” a spolu s Objednávateľom ďalej len “Zmluvné strany”)

PREAMBULA

1. Nakoľko Objednávateľ podľa bodu 6.9. Zmluvy písomne vyzval Zhotoviteľa (zápisom v stavebnom denníku dňa 14.8.2020) na prerušenie zhotovenia Diela v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku Objednávateľa (keďže do dnešného dňa nebolo ukončené verejné obstarávanie na predmet zákazky „Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a pracovne vrátane strechy - zariadenie kuchyne“ označenej vo Vesníku č. č. 109/2020 zo dňa 21.05.2020 pod značkou 20600-MST) sú práce na dokončení kuchyne na Diele dňom 21.8.2020 prerušené, pričom Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ práce dokončí na základe písomného pokynu stavebného dozora. Objednávateľ konštatuje, že práce na dokončení kuchyne bude možné dokončiť v septembri 2020.
2. Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany rozhodli v súlade s obsahom Zmluvy a ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, že uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve.

Článok II. PREDMET DODATKU

1.1 Mení sa bod 5.11. Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:

„5.11. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR v rozsahu minimálne 20% z Ceny predmetu Zmluvy (netýka sa poslednej faktúry). Jej neoddeliteľnú prílohu budú tvoriť súpis vykonaných fakturovaných prác a protokol vykonaných prác. Za potvrdený súpis vykonaných fakturovaných prác a protokol vykonaných prác sa považuje taký, ktorého každá strana je potvrdená pečiatkou a podpisom každej zúčastnenej strany a stavebným dozorom. Poslednú faktúru Zhotoviteľ vyhotoví po protokolárnom odovzdaní kompletného Diela. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi tri originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

1.2 Mení sa bod 6.1. Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:

*„6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v termíne do **31.8.2020**, pričom Zmluvné strany sa dohodli, z dôvodu prerušenia prác na Diele dňom 21.8.2020, že Zhotoviteľ zostávajúce práce (nášlapná vrstva podlahy ucrete a dokončenie výustných bodov v kuchyni) na Diele dokončí na základe písomného pokynu stavebného dozora, ktorý (pokyn) stavebný dozor dá Zhotoviteľovi najneskôr 15.9.2020 a Zhotoviteľ oznámi najskorší deň nástupu na dokončenie prác, ktorých realizácia bude 10 dní. Ak stavebný dozor nedá Zhotoviteľovi písomný pokyn na pokračovanie prác, do 30.9.2020, zaväzuje sa Objednávateľ časť Diela prevziať, ale Zhotoviteľ je povinný zostávajúce práce dokončiť na základe písomného pokynu stavebného dozora v lehote najneskôr 30 dní odo dňa vydania písomného pokynu stavebného dozora.. Ku dňu takto odovzdanej časti Diela je Zhotoviteľ oprávnený vyhotoviť súpis vykonaných prác a protokol vykonaných prác, ktorý v prípade potvrdenia stavebného dozora a Objednávateľa bude slúžiť ako podklad k fakturácii. Po nadobudnutí účinnosti zmluvy sa uskutoční odovzдание staveniska Objednávateľom a prevzatie staveniska Zhotoviteľom. O tejto skutočnosti vykonajú zmluvné strany zápis. Harmonogram podľa prvej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.“*

Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
- 2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. Objednávateľ zverejní Zmluvu a tento Dodatok bezodkladne po ich podpise.
- 2.3 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.
-