

## Dodatok č. 2

ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

### 1.1 Objednávateľ

**Obchodné meno:** Trenčiansky samosprávny kraj  
**Sídlo:** K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín  
**Štatutárny zástupca:** Ing. Jaroslav Baška, predseda  
**IČO:** 36126624  
**DIČ:** 2021613275  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK51 8180 0000 0070 0050 4489  
**Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:**  
a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž  
b) technických: Ing. Roman Sabadka  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

### 1.2 Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** AU – STAV, s.r.o.  
**Sídlo:** Zámestie 182, 017 01 Považská Bystrica  
**Štatutárny zástupca:** Jozef Augustín - konateľ  
**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa  
**IBAN:** SK95 0900 0000 0003 6211 7820  
**IČO:** 36328294  
**DIČ:** 2020113634  
**IČ DPH:** SK2020113634  
**Zapísaná v:** OR Okresný súd Trenčín, vložka č. 13753/R  
**Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:**  
a) zmluvných: Jozef Augustín  
b) technických: Jozef Augustín, Ing. Jakub Augustín  
**Tel.:** +421 903 544 179, +421 911 261 376  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

## PREAMBULA

- 1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.10.2019 Zmluvu o dielo č.2019/0934 na realizáciu diela „Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne“ - stavebné práce.
- 2) Počas realizácie predmetu Zmluvy nastali viaceré dopredu neznáme a nepredvídateľné skutočnosti, ktoré spôsobili posunutie termínu ukončenia realizácie diela:
  - z dôvodu vyššej moci (mimoriadna situácia kvôli koronavírus COVID-19) od 16.3.2020 práce na stavbe pokračujú v obmedzenom režime, nakoľko dodávky stavebných materiálov priamo podliehajú prijatým opatreniam vládou SR v súvislosti so zamedzením šírenia nákazy COVID-19,
  - vybúraním podláh na prízemí jedálne bolo zistené, že v podlaží sa nachádzajú energetické kanály s technológiami. Z dôvodu nutnosti ich odstránenia došlo k zdržaniu a predĺženiu postupu prác,
  - po vykonaní výkopových prác bolo zistené, že väčšina základových zvislých konštrukcií je značne zvlnených. Táto skutočnosť sa nedala predvídať projekčne a bola zistená až pri

obnažení základových konstrukcí. Práce spojené s prerovnaním stien, ktoré je potrebné vykonať sa tiež podieľajú na predĺžení termínu ukončenia diela,

- cez rekonštruované priestory kuchyne vedie internetová optická sieť. Jej zameranie, odstránenie, preloženie a sfunkčnenie nebolo v PD pôvodne plánované, z dôvodu nevedomosti zástupcov Strednej školy (nový správca) ani zástupcov Vysokej školy (pôvodný vlastníak) o trasovaní uvedenej siete cez predmetné priestory. Pre zachovanie funkčnosti internetu je potrebné tieto práce vykonať. Uvedená realizácia tiež prispela k predĺženiu termínu ukončenia diela.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, v súlade s čl. XIV. bod 14.5 Zmluvy a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu:

## Čl. I

### Predmet Dodatku č. 2

Týmto dodatkom sa mení:

- a) Článok VI. bod 6.1. sa mení a jeho nové znenie je nasledujúce:  
Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený, najneskôr v termíne do 30.6.2020. Harmonogram podľa predchádzajúcej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- b) Vzhľadom na ustanovenie §340b zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka sa po vzájomnej dohode zmluvné strany dohodli na zmene prvej vety Článku V. bod 5.12. Zmluvy (zvyšné vety predmetného bodu bez zmeny), ktorá bude znieť nasledovne:  
Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.

## Čl. II

### Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 2 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok; dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

Zhotoviteľ:

V POV Bystriej, dňa 8.4.2020

Jozef Augustín  
konateľ

Objednávateľ:

TREND  
V ..... dňa 15.04.2020

Ing. Jaroslav Baška  
predseda