PROJEKT „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v Meste Trstená “

3/2022

ID	Názov úlohy	začiatok prác	dokončenie prác
0	**PROJEKT „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v Meste Trstená “**	**T17-22**	**T33-23**
1	**predpokladaný dátum odovzdania staveniska**	**T17-22**	**T17-22**
2	**predpokladaný začiatok výstavby**	**T17-22**	**T17-22**
3	**príprava na odovzdanie Diela**	**T32-23**	**T33-23**
4	**predpokladaný dátum odovzdania Diela**	**T33-23**	**T33-23**
5	**predpokladaný koniec výstavby**	**T33-23**	**T33-23**
6	**Realizačná fáza projektu - LEHOTA VÝSTAVBY**	**T17-22**	**T33-23**
7	**predložený plánovaný postup prác sa môže meniť v závislosti od vyjadrení cestných správnych orgánov**	**T17-22**	**T33-23**
8	**ZIMNÁ PRESTÁVKA**	**T51-22**	**T15-23**
9	**SO 01 - Ďurďinová, Hybeľ, Breh**	**T17-22**	**T44-22**
10	**SO 01a - Ďurďinová**	**T17-22**	**T33-22**
11	SO 01a - uloženie DDZ	T17-22	T29-22
12	SO 01a - búracie práce	T18-22	T30-22
13	SO 01a - frézovanie	T18-22	T30-22
14	SO 01a - pokládka obrubnikov	T18-22	T32-22
15	SO 01a - začistenie	T19-22	T32-22
16	SO 01a - realizácia asfaltových vrstiev	T19-22	T33-22
17	**SO 01a - odovzdanie časti Diela do predčasného užívania**	**T33-22**	**T44-22**
18	**SO 01b - Hybeľ, Breh**	**T33-22**	**T44-22**
19	SO 01b - uloženie DDZ	T33-22	T39-22
20	SO 01b - búracie práce	T34-22	T40-22
21	SO 01b - frézovanie	T35-22	T40-22
22	SO 01b - pokládka obrubnikov	T35-22	T42-22
23	SO 01b - začistenie	T37-22	T43-22
24	SO 01b - realizácia asfaltových vrstiev	T37-22	T44-22
25	**SO 01b - odovzdanie časti Diela do predčasného užívania**	**T44-22**	**T44-22**
26	**SO 04 - Prístav, Ústie nad Priehradov**	**T44-22**	**T51-22**
27	**SO 04a - Prístav - časť "A" a "B"**	**T44-22**	**T48-22**
28	SO 04a - uloženie DDZ	T45-22	T45-22
29	SO 04a - búracie práce	T45-22	T46-22
30	SO 04a - frézovanie	T46-22	T46-22
31	SO 04a - pokládka obrubnikov	T46-22	T47-22
32	SO 04a - pokládka zámkovej dlažby	T47-22	T48-22
33	SO 04a - začistenie	T47-22	T47-22
34	SO 04a - realizácia asfaltových vrstiev	T47-22	T48-22
35	**SO 04a - odovzdanie časti Diela do predčasného užívania**	**T48-22**	**T48-22**
36	**SO 04b - Ústie nad Priehradov - časť "C"**	**T48-22**	**T51-22**
37	SO 04b - uloženie DDZ	T48-22	T48-22
38	SO 04b - búracie práce	T48-22	T49-22
39	SO 04b - frézovanie	T49-22	T49-22
40	SO 04b - pokládka obrubnikov	T49-22	T50-22
41	SO 04b - začistenie	T50-22	T50-22
42	SO 04b - realizácia asfaltových vrstiev	T50-22	T51-22
43	**SO 04b - odovzdanie časti Diela do predčasného užívania**	**T51-22**	**T51-22**
44	**SO 05 - Nové Ústie**	**T15-23**	**T33-23**
45	SO 05 - časť A - uloženie DDZ	T15-23	T31-23
46	SO 05 - búracie práce	T15-23	T31-23
47	SO 05 - frézovanie	T15-23	T32-23
48	SO 05 - pokládka obrubnikov	T16-23	T29-23
49	SO 05 - pokládka zámkovej dlažby	T16-23	T31-23
50	SO 05 - začistenie	T17-23	T32-23
51	SO 05 - realizácia asfaltových vrstiev	T17-23	T33-23
52	**SO 05 - odovzdanie časti Diela do predčasného užívania**	**T33-23**	**T33-23**
53	**SO 07 - Chodníky pri štátnej ceste**	**T17-22**	**T33-22**
54	SO 07 - uloženie DDZ	T17-22	T30-22
55	SO 07 - búracie práce	T17-22	T31-22
56	SO 07 - frézovanie	T20-22	T25-22
57	SO 07 - pokládka obrubnikov	T18-22	T32-22
58	SO 07 - pokládka zámkovej dlažby	T18-22	T33-22
59	SO 07 - začistenie	T21-22	T25-22
60	SO 07 - realizácia asfaltových vrstiev	T21-22	T26-22
61	**SO 07 - odovzdanie časti Diela do predčasného užívania**	**T33-22**	**T33-22**
62	**SO 08 - Chodníky na cintorínoch**	**T15-23**	**T29-33**
63	SO 08 - búracie práce	T15-23	T25-23
64	SO 08 - pokládka obrubnikov	T15-23	T27-23
65	SO 08 - pokládka zámkovej dlažby	T17-23	T29-33
66	**SO 08 - odovzdanie časti Diela do predčasného užívania**	**T29-33**	**T29-33**



1 / 1

Súhrn projektu | Úloha | Milník | Odovzdanie objektu | Neaktívny medzník | Priebeh
Súhrn | Kritická úloha | Milník - splnený | Neaktívna úloha | Neaktívny súhrn

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

9