Harmonogram stavebných prác

Príloha č. 2 Zmluvy o dielo

Stavba: DEDINKA VINPERA - RADOŠOVCE

Objednávateľ: Ing.Rastislav Ňukovič
Zhotoviteľ:
Dátum: 5.3.2024
Ukončenie: 31.5.2025

Práce	Mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zariadenie staveniska		■													
Zemné práce		■	■				■	■							
Drenáže			■												
Základy			■	■											
ŽB steny				■	■	■									
ŽB Doska 1NP					■	■	■								
Murivo stien							■	■	■	■					
Vence								■		■					
Strecha									■		■				
Priečky										■	■				
Okná dvere											■	■			
Rozvody ZTI			■			■	■						■		
Rozvody VZT							■					■	■		
Elektroinštalácia							■			■		■	■		
Vykurovanie					■	■				■	■				
Omietky							■	■				■	■		
Podhlady													■		
Podlahy							■	■				■	■	■	
Fasáda													■	■	
Dokončovacie práce malba						■	■						■	■	■
Kanalizačná prípojka a žumpa					■	■							■	■	
Spevnené plochy												■	■	■	■
Odovzdanie stavby															■